VERBRANDINGSATTEST ☑ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname **volgnummer attest: 567586**

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**Technicus**
naam: VEOLIA	voornaam en achternaam:
straat en nummer: Poincarélaan 78-79	**Gert Buyse**
postnummer en gemeente: 1060,Sint-Gillis	erkenningsnummer:
tel: 092521005	GV GV03948 / TV
e-mail: reporting.r2.be@veolia.com	**Datum onderhoud:** 10-06-2024
ondernemingsnummer: BE0406129003	**Arbeidsduur:** van 14:36 tot 14:56

Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
voornaam en achternaam: 1482 - Gemeentebestuur Knesselare	Naam stooktoestel : 1482/2000 - CV-ketel Buderus G305/95-6 9
straat en nummer: De plaats 14	straat en nummer: De Plaats 14
postnummer en gemeente: 9910;Knesselare	postnummer en gemeente: 9910;KNESSELARE
tel:	tel:
e-mail:	e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal*:** ☑ **aangesloten als type B 33 (open)** ☐ **aangesloten als type C (gesloten)** ***indeling volgens NBN CR 1749**

☑ **Gasvormige brandstof**: ☑ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:

☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☑ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof**: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Buderus	merk: sicma
type: G305/95-6	type: GS12
bouwjaar: 1994	bouwjaar: 1994
fabricatienummer: 3R060/92	fabricatienummer: 9302009431
nominaal vermogen (kW): 103	debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 150kW

Goede staat van werking	**eenheid**	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	**Proef I: Initiële meting**	**Proef II: Eindmeting **** ☐ LL ☐ 25 ☐ 50 ☐ 75 ☑ HL	**OK**	**Niet OK**
Keteltemperatuur	°C	1,2		75		
sproeier: merk en type		1				
sproeier: debiet		1				
sproeier: hoek	graden	1				
Pompdruk	bar	1				
gasdruk Teller	mbar	2		23		
Gasblok	mbar	2		20		
Branderbed	mbar	2				
rookindex	Bacharach	1			☐	☐
zuurstof (O_2)	%	1, 2		3.8		
koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2		9.8		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		0	☑	☐
rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2		143.2		
temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1, 2		27.9		
nettotemperatuur (t_g - t_a)	°C	1, 2		115.3		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)	%	1, 2		84.9		
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)	%	1, 2		94.3	☑	☐
Stikstofoxide (NO_X) O_2-referentie (%):	mg/m³					
Serienummer Testo		1, 2		2528543		
datum		1, 2		10/06/2024		
tijd		1, 2		14:44:13		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☑ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking						
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-23 Pa	1, 2, 3	☑ OK	☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☑ OK	☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☑ OK	☐ Niet OK		

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling **Het stooktoestel werkt**

☑ **goed** ☑ **veilig**

☐ **Niet goed** ☐ **niet veilig**

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 10/06/2026

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: /

Andere opmerkingen: expansievat op druk te brengen

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).

REINIGINGSATTEST ☑ **onderhoud centraal stooktoestel** **volgnummer attest: 567586**

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**Technicus**
naam: VEOLIA	voornaam en achternaam: Gert Buyse
straat en nummer: Poincarélaan 78-79	☑ erkend technicus: GV GV03948 / TV
postnummer en gemeente: 1060,Sint-Gillis	☐ Schoorsteenveger
tel: 092521005	**Datum reiniging:** 10-06-2024
e-mail: reporting.r2.be@veolia.com	**Arbeidsduur:** van 14:36 tot 14:56
ondernemingsnummer: BE0406129003	

Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
voornaam en achternaam: 1482 - Gemeentebestuur Knesselare	Naam stooktoestel : 1482/2000 - CV-ketel Buderus G305/95-6 9
straat en nummer: De plaats 14	straat en nummer: De Plaats 14
postnummer en gemeente: 9910;Knesselare	postnummer en gemeente: 9910;KNESSELARE
tel:	tel:
e-mail:	e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal*:** ☑ **aangesloten als type B 33 (open)** ☐ **aangesloten als type C (gesloten)** ***indeling volgens NBN CR 1749**

☑ **Gasvormige brandstof**: ☑ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:

☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☑ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof**: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Buderus	merk: sicma
type: G305/95-6	type: GS12
bouwjaar: 1994	bouwjaar: 1994
fabricatienummer: 3R060/92	fabricatienummer: 9302009431
nominaal vermogen (kW): 103	debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 150kW

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken

☑ nazicht van de goede werking

☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

Alle toestellen:
- ☐ andere, namelijk:
- ☑ controle van de verluchting van het stooklokaal
- ☑ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)
- ☑ ontstoffing
- ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
- ☑ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)
- ☐ reiniging van de filters
- ☐ reiniging van de ketel
- ☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoold vakman)
- ☐ nazicht algemene staat
- ☐ reiniging inwendige delen warmtebron

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: /

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: /

Andere opmerkingen: expansievat op druk te brengen

De **eerstvolgende reiniging van het stooktoestel** moet gebeuren vóór 10/06/2026

De **eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal** moet gebeuren vóór DD/MM/YYYY

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))	voor kennisname (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).